

Số: 181 /KL-TTra

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng đối với Ban Quản lý dự án huyện Cam Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTra ngày 15/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng đối với Ban Quản lý dự án huyện Cam Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan, từ ngày 24/5/2024 đến ngày 28/6/2024, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý dự án huyện Cam Lâm (sau đây viết tắt là BQLDA Cam Lâm).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/7/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra Sở Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung:

1. Thông tin chung về chủ đầu tư:

BQLDA Cam Lâm là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND huyện Cam Lâm, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND huyện Cam Lâm như sau: Thực hiện chức năng chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và tư vấn quản lý thực hiện các dự án thuộc mọi nguồn vốn do đơn vị, tổ chức quyết định đầu tư khác (nếu có); thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và quản lý, thực hiện dự án theo quy định của pháp luật kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả của dự án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

2. Nội dung, phạm vi và giới hạn thanh tra:

a) Nội dung, phạm vi thanh tra:

- Việc nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

- Việc bàn giao công trình xây dựng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; khoản 7 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Ngoài các nội dung và phạm vi thanh tra trên, Đoàn thanh tra không thực hiện thêm nội dung nào khác.

b) Giới hạn thanh tra:

- Việc nghiệm thu công trình xây dựng:
 - + Đánh giá trình tự nghiệm thu công việc xây dựng (các căn cứ, thời điểm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu).
 - + Đánh giá trình tự nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng (các căn cứ, điều kiện nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu).
 - + Đánh giá trình tự nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng (các căn cứ, điều kiện nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu, điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng).
 - + Đánh giá trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, kế hoạch kiểm tra, thời điểm kiểm tra, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, thông báo khởi công, báo cáo của chủ đầu tư).
- Việc bàn giao công trình xây dựng: Đánh giá trình tự bàn giao công trình xây dựng (việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng, bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa vào sử dụng, bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình và các tài liệu cần thiết khác có liên quan, hồ sơ theo Phụ lục IX Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

II. Kết quả kiểm tra, xác minh:

Theo Báo cáo số 537/BQL ngày 21/5/2024 của BQLDA Cam Lâm, trong thời kỳ thanh tra (ngày 26/01/2021 đến ngày 31/12/2023), BQLDA Cam Lâm làm chủ đầu tư 73 dự án. Trong đó, có 02 hồ sơ đã được thanh tra, kiểm toán là hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 446/2022 (công trình Trường tiểu học Cam An Bắc) và số 1398/2022 (Đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã Sơn Tân, đoạn từ xã Cam Tân - Sơn Tân).

Đoàn Thanh tra đã thực hiện kiểm tra hồ sơ theo Danh mục đính kèm Báo cáo số 537/BQL ngày 21/5/2024 của BQLDA Cam Lâm (71 hồ sơ dự án, trừ 02 hồ sơ đã được thanh tra, kiểm toán nêu trên), trong đó:

- 11 hồ sơ có loại, cấp công trình là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV;
- 06 hồ sơ có loại, cấp công trình là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;
- 08 hồ sơ có loại, cấp công trình là công trình dân dụng cấp III (01 công trình xây mới, 07 công trình sửa chữa cải tạo);
- 46 hồ sơ có loại, cấp công trình là công trình giao thông cấp IV.

Đa số các dự án là công trình cấp IV, có quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng nên không phân chia giai đoạn, thành phần để thực hiện công tác kiểm tra công tác nghiệm thu, nghiệm thu từng phần công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng.

Đoàn thanh tra đã thực hiện đánh giá hồ sơ, kiểm tra và làm việc với BQLDA Cam Lâm về các nội dung thanh tra theo Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

1. Việc nghiệm thu công trình xây dựng:

a) Nghiệm thu công việc xây dựng:

Qua kiểm tra 71 hồ sơ thể hiện: Căn cứ kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu, tiến độ thi công của nhà thầu thi công được chủ đầu tư chấp thuận đối với các công việc xây dựng và căn cứ bản vẽ thi công, các kết quả thí nghiệm, quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và người trực tiếp phụ trách thi công của nhà thầu thi công thực hiện xác nhận kết quả nghiệm thu bằng biên bản.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện có thiếu sót sau:

15/71 hồ sơ có Tiến độ thi công được chủ đầu tư chấp thuận nhưng không ghi thời gian lập. Qua làm việc, BQLDA Cam Lâm thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm tra hồ sơ tiến độ thi công do đơn vị thi công trình; BQLDA Cam Lâm đã cung cấp lại các hồ sơ tiến độ thi công này sau khi rà soát, hiệu chỉnh thời gian vào ngày 28/6/2024.

b) Việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng:

Qua kiểm tra hồ sơ, làm việc với BQLDA Cam Lâm thể hiện: Sau khi kết thúc một giai đoạn thi công cần thực hiện kiểm tra, nghiệm thu trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo, chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan tổ chức nghiệm thu trên cơ sở xem xét các công việc xây dựng đã được nghiệm thu, các kết quả thí nghiệm, các yêu cầu kỹ thuật và các văn bản pháp lý; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

c) Việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng:

Qua kiểm tra hồ sơ thể hiện, Các công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng được nghiệm thu đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện công tác nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu chuyển giai đoạn trong quá trình thi công, có các kết quả thí nghiệm; kết quả nghiệm thu được các bên xác nhận bằng biên bản.

- 04 công trình giao thông¹ có nội dung đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh có văn bản chấp thuận, giấy phép đấu nối giao thông theo quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 11 Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

¹ Hồ sơ số 1478/2021 (Đường bà Tuyết, thôn Suối Cát), 1481/2021 (Đường từ nhà Nguyễn Thị Gọn đến nhà Huỳnh Văn Dũng thôn Lập Định 3), 1906/2021 (Đường từ đất ông Nguyễn Bon đi nội đồng) và 261/2023 (Đường nhà thờ Giáo xứ Đồng Hộ đến Hương lộ 4)

- Không có công trình nào thuộc diện có yêu cầu thẩm duyệt PCCC, nghiệm thu về PCCC và lấy ý kiến của cơ quan chức năng về môi trường trước khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Về điều kiện năng lực các nhà thầu tham gia nghiệm thu, cơ quan chuyên môn về xây dựng có đánh giá nội dung các đơn vị đủ năng lực thực hiện và chấp thuận kết quả nghiệm thu của BQLDA Cam Lâm. Do đó, Đoàn thanh tra không đánh giá lại nội dung này.

- 71/71 hồ sơ công trình đã được cơ quan chức năng kiểm tra công tác nghiệm thu và ra thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn tồn tại, thiếu sót sau:

- 70/71 hồ sơ có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng được Người đại diện theo pháp luật của các đơn vị Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu vận giám sát và nhà thầu vận thiết kế ký xác nhận nhưng thành phần ký biên bản thiếu giám sát trưởng, chỉ huy trưởng là không đúng theo định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP².

Qua làm việc: BQLDA Cam Lâm thừa nhận thiếu sót trong việc cập nhật quy định pháp luật về nội dung này và sẽ khắc phục trong thời gian tới theo quy định.

d) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng:

Qua kiểm tra 71 hồ sơ thể hiện: Cơ quan chuyên môn về xây dựng không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình theo trình tự quy định tại khoản 5 Điều 24 mà chỉ thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Trước khi khởi công xây dựng công trình 03 ngày làm việc, Chủ đầu tư có gửi thông báo khởi công xây dựng công trình đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (UBND cấp huyện), cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân cấp (Phòng KT&HT huyện Cam Lâm, Phòng NN&PTNT huyện Cam Lâm). Sau khi hoàn thành việc thi công xây dựng, Chủ đầu tư có Báo cáo hoàn thành công trình gửi Cơ quan chuyên môn về xây dựng đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu. Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thực hiện kiểm tra và ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn tồn tại một số thiếu sót sau:

- Có 60/71 hồ sơ, Thông báo khởi công chưa đúng mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Có 24/71 hồ sơ, Thông báo khởi công không được gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (UBND cấp huyện) là chưa đúng quy định tại điểm e khoản 39 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

² Công trình còn lại có biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đầy đủ thành phần ký xác nhận là hồ sơ số 651/2021(Đường nội đồng Bờ Lô 1).

- Có 13/71 hồ sơ, Thông báo khởi công được gửi cho cơ quan chức năng chậm so với quy định tại điểm e khoản 39 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (*phải gửi trước 03 ngày làm việc*).

- Có 20/71 hồ sơ, Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng được lập chưa đúng mẫu Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Có 12/71 hồ sơ, Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng được lập chưa đúng mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Có 15/71 hồ sơ, Báo cáo hoàn thành công tác giám sát được lập chưa đúng thời gian quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (*Báo cáo hoàn thành công tác giám sát được lập khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu*), trong đó có 14 hồ sơ được lập sau khi Chủ đầu tư có Báo cáo hoàn thành công trình trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, 01 hồ sơ, Báo cáo hoàn thành công tác giám sát được lập trước ngày nghiệm thu công việc, trước ngày nghiệm thu giai đoạn.

- Có 15/71 hồ sơ, Báo cáo hoàn thành công tác giám sát được lập chưa đúng mẫu Phụ lục IVb ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Qua làm việc: BQLDA Cam Lâm đã thừa nhận thiếu sót đối với các nội dung nêu trên. Riêng đối với nội dung Thông báo khởi công không được gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (UBND cấp huyện), BQLDA Cam Lâm cho rằng cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương là UBND cấp xã nên không gửi cho UBND cấp huyện, tuy nhiên, ý kiến của này là chưa đúng bởi theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014: “**Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng** gồm Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).”

2. Bàn giao công trình xây dựng:

Trên cơ sở văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan chức năng, Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu vận giám sát, nhà thầu thiết kế và đại diện đơn vị sử dụng đã nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; việc bàn giao công trình đưa vào sử dụng có lập thành biên bản.

Hồ sơ bàn giao lưu trữ có lập bản vẽ hoàn công theo quy định tại phụ lục IIb, có lập Danh mục hoàn thành công trình theo mẫu biểu phụ lục VIb ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có thiếu sót như sau:

- Có 02 hồ sơ, thời gian lập Bản vẽ hoàn công chưa phù hợp về trình tự thời gian, gồm các hồ sơ: 1695/2022 (lập ngày ra Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu), 263/2023 (lập trước ngày nghiệm thu công việc cuối cùng, trước ngày nghiệm thu hoàn thành giai đoạn).

Qua làm việc: BQLDA Cam Lâm thừa nhận có thiếu sót trong công tác kiểm tra hồ sơ, BQLDA Cam Lâm đã rà soát, hiệu chỉnh thời gian lập và cung cấp bản vẽ hoàn công của 02 hồ sơ này cho Đoàn thanh tra.

III. Kết luận

1. Kết quả đạt được:

BQLDA Cam Lâm và các đơn vị tham gia thực hiện dự án về cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục trong công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng. Việc bàn giao công trình đưa vào sử dụng được BQLDA Cam Lâm, nhà thầu thi công, các nhà thầu tư vấn và đại diện đơn vị sử dụng thực hiện và lập thành biên bản bàn giao.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Phòng KT&HT huyện Cam Lâm, Phòng NN&PTNT huyện Cam Lâm) có thực hiện kiểm tra công trình (thể hiện qua biên bản kiểm tra thực tế công trình) và ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

2. Tồn tại, thiếu sót:

a) 70/71 hồ sơ có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng được Người đại diện theo pháp luật của các đơn vị Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu tư vấn thiết kế ký xác nhận nhưng thành phần ký biên bản thiếu giám sát trưởng, chỉ huy trưởng là không đúng theo định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc về BQLDA Cam Lâm.

b) BQLDA Cam Lâm không gửi thông báo khởi công 24/71 công trình cho UBND huyện Cam Lâm (cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương) và gửi thông báo khởi công 13/71 công trình còn chậm, không đảm bảo trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc là chưa đúng theo quy định tại điểm e khoản 39 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. Trách nhiệm này thuộc về BQLDA Cam Lâm.

c) Có 20/71 hồ sơ, Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng được lập chưa đúng mẫu Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc về BQLDA Cam Lâm.

d) Có 12/71 hồ sơ, Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng được lập chưa đúng mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc Phòng KT&HT huyện Cam Lâm (10 hồ sơ) và Phòng NN&PTNT huyện Cam Lâm (02 hồ sơ).

đ) Có 15 hồ sơ, Báo cáo hoàn thành công tác giám sát được lập chưa đúng thời gian quy định; 15 hồ sơ có Báo cáo hoàn thành công tác giám sát được lập chưa đúng mẫu Phụ lục IVb ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc nhà thầu tư vấn giám sát của các dự án; BQLDA Cam Lâm chịu một phần trách nhiệm vì không kiểm tra hồ sơ Báo cáo hoàn thành công tác giám sát do các nhà thầu tư vấn giám sát lập để yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp quy định.

e) Có 02 hồ sơ, thời gian lập Bản vẽ hoàn công chưa phù hợp về trình tự thời gian, gồm các hồ sơ: 1695/2022 (lập ngày ra Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu), 263/2023 (lập trước ngày nghiệm thu công việc cuối cùng, trước ngày nghiệm thu hoàn thành giai đoạn). Trách nhiệm này thuộc các nhà thầu thi công của các công trình; BQLDA Cam Lâm chịu một phần trách nhiệm về nội dung này vì không kiểm tra hồ sơ Bản vẽ hoàn công do các nhà thầu thi công lập để yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp quy định.

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Từ những kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra nêu trên, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Cam Lâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, ban trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

- Yêu cầu Phòng KT&HT huyện Cam Lâm và Phòng NN&PTNT huyện Cam Lâm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với thiếu sót được nêu tại điểm d khoản 2 mục III Kết luận này.

- Yêu cầu BQLDA Cam Lâm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, thiếu sót được nêu tại mục III Kết luận này và rà soát lại toàn bộ hồ sơ để khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng.

- Trong thời gian tới, yêu cầu BQLDA Cam Lâm, UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng vào sử dụng.

Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Cam Lâm, BQLDA Cam Lâm, Phòng KT&HT huyện Cam Lâm, Phòng NN&PTNT huyện Cam Lâm và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.

(Đính kèm Phụ lục Kết quả kiểm tra hồ sơ)

Nơi nhận:

- PGĐ Lê Minh Tiến (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện Cam Lâm;
- Phòng KT&HT huyện Cam Lâm;
- Phòng NN&PTNT huyện Cam Lâm;
- BQL DA huyện Cam Lâm;
- Lưu: TTra, HS đoàn. Báo.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Kim Thạch